




COMUNE DI CARMIGNANO



TENUTA CERI

SOCIETA' AGRICOLA CERI S.r.l. a Socio unico

Sede Legale via Lodz 29/31 - Prato
P.IVA e C.F. : 02035970975

Realizzazione di rotatoria su via Arrendevole Manutenzione straordinaria di via Ginestre

SPAZIO RISERVATO
AGLI UFFICI COMUNALI

DOC.

06

SCALA -

ANALISI PREZZI

PROGETTO ESECUTIVO per la realizzazione di rotatoria su via Arrendevole e Manutenzione straordinaria di via Ginestre.

E.TE.DOC.06_00



Progetto inserimento paesaggistico:
Studio Ceri S.r.l. a Socio Unico
via Lodz 29 / 31 - Prato
Arch. Iuri Biasi



Progetto della viabilità:
Open Ingegneria S.r.l. Società Benefit
Via F.lli Giachetti 28/3 - Prato
Ing. Alessandro Becherucci

INDICE

1.	AP 1 – Profili in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S235W “CORTEN”	4
2.	AP 2 – Conglomerato bituminoso usura mm di tipo “Sacatransparent”	4
3.	AP 3 – Scatolare prefabbricato per strade di I° categoria per ricoprenti da 50/250 cm secondo NTC2018 5	
4.	AP 4 – Vano scatolare	5

1. AP 1 – Profili in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S235W “CORTEN”

Rif. AP 01	Profili in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S235W "CORTEN"					
Codice	Elemento di analisi	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importi parziali	Importi
AT - TOS 24						
AT.N06.016.006	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg	ora	0,0010	4,13 €	0,00 €	
	TOTALE AT					0,00 €
PR - TOS 24						
PR.P13.001.035	Profili in acciaio "CORTEN"		1,00	1,00 €	1,00 €	
	TOTALE PR					1,00 €
RU - TOS 24						
RU.M10.001.002	Operaio edile specializzato	ora	0,0235	30,89 €	0,73 €	
RU.M10.001.003	Operaio edile qualificato	ora	0,0225	28,71 €	0,65 €	
RU.M10.001.004	Operaio edile comune	ora	0,0225	25,80 €	0,58 €	
	TOTALE RU					1,95 €
A	TOTALE PARZIALE(A)					2,96 €
B	Spese generali 16,00% di A (B)					0,47 €
	Quota parte di spese generali relative ad oneri per la sicurezza afferenti l'impresa					0,01 €
C	Utile di impresa 10,00% di A+B (C)					0,34 €
	TOTALE ARTICOLO (A+B+C)	kg				3,77 €
	Incidenza manodopera					51,75%

2. AP 2 – Conglomerato bituminoso usura mm di tipo “Sacatrasparent”

Rif. AP 02	Conglomerato bituminoso usura mm di tipo “Sacatrasparent”					
Codice	Elemento di analisi	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importi parziali	Importi
AT - TOS 24						
AT.N02.014.018	Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)	ora	0,0056	78,84 €	0,44 €	
AT.N09.006.001	Cisterna termica montata su autocarro	ora	0,0040	18,29 €	0,07 €	
AT.N09.008.007	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas	ora	0,0074	37,13 €	0,27 €	
AT.N09.009.017	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo	ora	0,0044	15,75 €	0,07 €	
AT.N09.100.900	Oneri carburante	ora	0,0158	17,35 €	0,27 €	
	TOTALE AT					1,13 €
Preventivo						
	Conglomerato bituminoso usura mm di tipo “Sacatrasparent”	mq	1,00	19,80	19,80 €	
	TOTALE PR					19,80 €
RU - TOS 24						
RU.M10.001.002	Operaio edile specializzato	ora	0,0122	30,89 €	0,38 €	
RU.M10.001.003	Operaio edile qualificato	ora	0,0222	28,71 €	0,64 €	
	TOTALE RU					1,01 €
A	TOTALE PARZIALE(A)					21,95 €
B	Spese generali 16,00% di A (B)					3,51 €
	Quota parte di spese generali relative ad oneri per la sicurezza afferenti l'impresa					0,11 €
C	Utile di impresa 10,00% di A+B (C)					2,55 €
	TOTALE ARTICOLO (A+B+C)	mq				28,00 €
	Incidenza manodopera					3,62%

3. AP 3 – Scatolare prefabbricato per strade di I° categoria per ricoprimenti da 50/250 cm secondo NTC2018

Rif. AP 03	Scatolare prefabbricato per strade di I° categoria per ricoprimenti da 50/250 cm secondo NTC2018					
Codice	Elemento di analisi	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importi parziali	Importi
AT - TOS 24						
AT.N06.019.003	Autogru	ora	1,00	115,00 €	115,00 €	
preventivo	Trasporto Carmignano (PO) - comprensivo carburante	ml	1,00	250,00 €	250,00 €	
	TOTALE AT					365,00 €
preventivo	Scatolare prefabbricato dim. Int. 100*50*200, spessore parete cm 12	ml	1,00	264,00 €	264,00 €	
	Guarnizione elastomerica	ml	1,00	15,00 €	15,00 €	
	TOTALE PR					279,00 €
RU - TOS 24						
preventivo	Operaio edile specializzato	ora	8,00	30,00 €	240,00 €	
preventivo	Operaio edile comune	ora	8,00	30,00 €	240,00 €	
preventivo	Operaio edile comune	ora	6,0	30,00 €	180,00 €	
	TOTALE RU					660,00 €
A	TOTALE PARZIALE(A)					1 304,00 €
B	Spese generali 15,00% di A (B)					195,60 €
	Quota parte di spese generali relative ad oneri per la sicurezza afferenti l'impresa					5,87 €
C	Utile di impresa 10,00% di A+B (C)					149,96 €
	TOTALE ARTICOLO (A+B+C)	a corpo				1 649,56 €
	Incidenza manodopera					40,01%

4. AP 4 – Vano scatolare

Rif. AP 04	Vano Contatore					
Codice	Elemento di analisi	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importi parziali	Importi
Prodotto						
	Vano in vetroresina per alloggio contatore incluso supporto di ancoraggio	cad	1,00	450,00	450,00 €	
	TOTALE PR					450,00 €
RU - TOS 24						
RU.M10.001.002	Operaio edile specializzato	ora	1,0000	30,89 €	30,89 €	
RU.M10.001.003	Operaio edile comune	ora	1,0000	25,80 €	25,80 €	
	TOTALE RU					56,69 €
A	TOTALE PARZIALE(A)					506,69 €
B	Spese generali 16,00% di A (B)					81,07 €
	Quota parte di spese generali relative ad oneri per la sicurezza afferenti l'impresa					2,43 €
C	Utile di impresa 10,00% di A+B (C)					58,78 €
	TOTALE ARTICOLO (A+B+C)	mq				646,54 €
	Incidenza manodopera					8,77%