CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

GIORNI / LAVORAZIONI

SETTIMANA 01 – SETTIMANA 16

GG 01 – GG 80

- ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE
  Primi 300m di scavo - Fase 1/5
- REALIZZAZIONE ALLACCIO ACQUEDOTTO - IMPATTO
- REALIZZAZIONE SCAVO
  Primi 300m di scavo - Fase 1/5
- POSA TUBAZIONE IN GHISA
  Primi 300m di scavo - Fase 1/5
- PROVA IN PRESSIONE PARZIALE CONDOTTO
  Primi 300m di scavo - Fase 1/5
- RIEMPIMENTO PRELIMINARE CARRABILE
  Primi 300m di scavo - Fase 1/5
- ALLESTIMENTO AREA CANTIERE
  Primi 600m di scavo - Fase 2/5
- REALIZZAZIONE SCAVO
  Primi 600m di scavo - Fase 2/5
- POSA TUBAZIONE IN GHISA
  Primi 600m di scavo - Fase 2/5
- PROVA IN PRESSIONE PARZIALE CONDOTTO
  Primi 600m di scavo - Fase 2/5
- RIEMPIMENTO PRELIMINARE CARRABILE
  Primi 600m di scavo - Fase 2/5
- ALLESTIMENTO AREA CANTIERE
  Primi 900m di scavo - Fase 3/5
- REALIZZAZIONE SCAVO
  Primi 900m di scavo - Fase 3/5
- POSA TUBAZIONE IN GHISA
  Primi 900m di scavo - Fase 3/5
- PROVA IN PRESSIONE PARZIALE CONDOTTO
  Primi 900m di scavo - Fase 3/5
- RIEMPIMENTO PRELIMINARE CARRABILE
  Primi 900m di scavo - Fase 3/5
- ALLESTIMENTO AREA CANTIERE
  Primi 1200m di scavo - Fase 4/5
- REALIZZAZIONE SCAVO
  Primi 1200m di scavo - Fase 4/5
- POSA TUBAZIONE IN GHISA
  Primi 1200m di scavo - Fase 4/5
- PROVA IN PRESSIONE PARZIALE CONDOTTO
  Primi 1200m di scavo - Fase 4/5
- RIEMPIMENTO PRELIMINARE CARRABILE
  Primi 1200m di scavo - Fase 4/5
- ALLESTIMENTO AREA CANTIERE
  Primi 1400m di scavo - Fase 5/5
- REALIZZAZIONE SCAVO
  Primi 1400m di scavo - Fase 5/5
- POSA TUBAZIONE IN GHISA e NUOVO ALLACCIO
  Primi 1400m di scavo - Fase 5/5
- PROVA IN PRESSIONE TOTALE CONDOTTO
  Primi 1400m di scavo - Fase 5/5
- RIEMPIMENTO PRELIMINARE CARRABILE
  Primi 1400m di scavo - Fase 5/5
- RIPRISTINO MANTO DI USURA
  Intero scavo 1400m
- DISMISSIONE CANTIERE

CRONOPROGRAMMA LAVORI

21078MGN01_A

studio Sfer